

Số: 8A / BC- CTSD

Hà Đông, ngày 20 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC TƯỚI ẨM VỤ XUÂN NĂM 2017.

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

I. Thời tiết khí hậu:

Những tháng cuối năm 2016 thời tiết gần như không có mưa nên việc cấp nước tưới cây vụ Đông 2016 gặp khó khăn. Sang đầu năm 2017 có mưa đáng kể vào trung tuần tháng 1 nên việc cấp nước thời kỳ đầu tưới ảm vụ Xuân năm 2017 thuận lợi hơn. Tổng lượng mưa bình quân toàn Công ty vụ Đông Xuân 2016-2017 so với vụ Đông Xuân 2015 - 2016 chỉ đạt 51% (Các Xí nghiệp: Đan Hoài: 36%; La Khê: 63%; Chương Mỹ: 54%; Mỹ Đức: 52%)

Lượng mưa đo được tại Hệ thống thủy lợi Sông Đáy như sau:

Tháng	10/2016	11/ 2016	12/2016	01/2017	02/2017	Tổng cộng
Số ngày mưa (ngày)	12	4	2	4	2	24
Lượng mưa b/q (mm)	45	6	4	96	2	153

II. Nguồn nước:

Từ đầu vụ tưới ảm, mực nước các hồ chứa nước như: Đồng Sương, Văn Sơn và Miếu (Chương Mỹ); Tuy Lai, Vĩnh An, Quan Sơn (Mỹ Đức) đều ở mức xấp xỉ thiết kế, việc cấp nước cho các diện tích phục vụ tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, nguồn nước trên các sông, suối hầu hết ở mức thấp và cạn kiệt giống như vụ Đông Xuân 2015- 2016. Việc cấp nước từ sông Nhuệ, sông Đáy và sông Tích gặp nhiều khó khăn. Đối với sông Hồng, được sự quan tâm phối hợp giữa các Bộ, Ngành, nguồn nước được bổ sung 3 đợt xả nước các hồ thủy điện với tổng số 13,5 ngày [Đợt 1: Từ 0 giờ ngày 10/01 ÷ 12 giờ ngày 14/01 (4,5 ngày); Đợt 2: Từ 0 giờ ngày 23/01 ÷ 24 giờ ngày 26/01 (04 ngày) Đợt 3: Từ 0 giờ ngày 06/02 ÷ 24 giờ ngày 10/02 (05 ngày)] nên việc cấp nước tưới ảm vụ Xuân năm 2017 có thuận lợi hơn.

Mực nước trên các triển sông và hồ chứa vào tháng 1 và 2/2017 như sau:

TT	Vị trí đo	MNTB	MN max	MN min	Ghi chú
1	Sông Hồng tại bể hút TB DC Bá Giang	2.00	3.70	0.90	MN min: + 0.50
2	Sông Hồng tại Cống số 1 - Đan Hoài.	1.74	3.26	0.80	MN min TB Đan Hoài mới: + 1.08
3	Sông Nhuệ (Đồng Quan)	1.04	1.65	0.18	MN thiết kế: 2.75 - 3.56
4	Sông La Khê tại bể hút TB La Khê	2.20	3.15	1.90	MN min bể hút TB La Khê: + 2.08
5	Sông Đáy (HL Cống Yên Nghĩa)	2.21	2.70	1.70	MN min bể hút TB tưới Phụng Châu: + 1.10
6	Sông Bùi (Trí Thủy)	1.18	2.55	0.78	MN yêu cầu $\geq$ 0.90
7	Hồ Đồng Sương (Chương Mỹ)	17.59	18.15	16.60	MNDBT: 18.20
8	Hồ Văn Sơn (Chương Mỹ)	18.83	19.38	17.80	MNDBT: 19,50
9	Hồ Miếu (Chương Mỹ)	38.89	39.50	37.25	MNDBT: 39.50
10	Hồ Quan Sơn (Mỹ Đức)	5.03	5.65	4.25	MNDBT: 5.80

III. Công trình:

Công tác tu sửa công trình phục vụ chống hạn vụ Xuân 2017 đã được nhanh chóng triển khai nên cơ bản hoàn thành trước khi bước vào thời kỳ tưới ải. Hệ thống kênh mương, cửa lấy nước và các bể hút đã được tu sửa, nạo vét thông thoáng đảm bảo tưới tiêu phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp. Các công tưới, tiêu và thiết bị cơ điện đã được duy tu, bảo dưỡng toàn bộ đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả cao. Ngoài ra Công ty đã huy động gần 40 cán bộ công nhân viên thuộc 2 Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Đan Hoài và Chương Mỹ tiến hành khơi thông ách tắc dòng chảy trên Sông Đáy tại vị trí gầm cầu cao tốc Láng – Hòa Lạc để tăng lượng nước từ Sông Hồng về các trạm bơm ven Đáy trong các đợt xả nước các hồ chứa nước thủy điện phục vụ lấy nước vụ Xuân 2017.

IV. Nguồn điện:

Một số trạm bơm phục vụ tưới vụ Xuân 2017 thuộc địa bàn huyện Thanh Oai và Chương Mỹ bị cắt điện do Công ty ĐTPT thủy lợi sông Đáy nợ tiền điện năm 2016 (do Thành phố mới tạm thời cấp kinh phí đặt hàng theo mức miễn thu thủy lợi phí nên chưa có để trả), việc cấp nước đổ ải vụ Xuân 2017 cũng gặp khó khăn.

V. Công tác chỉ đạo sản xuất:

UBND thành phố, Sở NN&PTNT Hà Nội, lãnh đạo các huyện, các ban ngành và các Công ty thủy lợi trong ngành thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ công tác phục vụ tưới ải vụ Xuân 2017. Công ty ĐTPT thủy lợi sông Đáy tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các địa phương để cấp nước đầy đủ, kịp thời và tiết kiệm, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

B. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỤC VỤ TƯỚI ẢI VỤ XUÂN 2017:

I. Tình hình chung:

Dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố và Sở NN&PTNT Hà Nội, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của UBND các huyện, Công ty ĐTPT thủy lợi sông Đáy đã chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai có hiệu quả Phương án chống hạn vụ Xuân năm 2017, chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, đảm bảo cấp nước đầy đủ, kịp thời cho các địa phương.

1. Kế hoạch cấp nước tưới ải vụ Xuân 2017:

Căn cứ lịch gieo cấy và tập quán của các quận, huyện, Công ty xây dựng kế hoạch cấp nước tưới ải vụ Xuân 2017 như sau:

- Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Đan Hoài:
 - + Cấp nước đổ ải: Từ ngày 15/01/2017 đến 25/02/2017.
- Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi La Khê:
 - + Cấp nước đổ ải: Từ ngày 25/12/2016 đến 10/02/2017.
- Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Chương Mỹ:
 - + Cấp nước đổ ải: Từ ngày 05/12/2016 đến 20/02/2017.
 - + Gieo mạ: Từ ngày 22/01 đến 02/02/2017.
 - + Cấy: Từ ngày 06/02 đến 28/02/2017.
- Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Mỹ Đức:
 - + Cấp nước đổ ải: Từ ngày 30/12/2016 đến 20/02/2017.

2. Kết quả thực hiện cấp nước tưới ải vụ Xuân 2017:

- Công ty chỉ đạo các Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi trực thuộc tiến hành vận hành sớm (từ 15/12/2016) các trạm bơm phục vụ tưới lấy nước từ các triền sông: sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tích, sông Bùi để bơm nước đổ ải, làm đất gieo mạ và trữ nước vào các sông cụt, ao, hồ, đầm, kênh tiêu, ruộng trũng...

- Việc tiếp nước vào sông Đáy để hỗ trợ cho Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Chương Mỹ và La Khê bằng Trạm bơm DC Bá Giang tổng số 02 đợt với thời gian 11 ngày [Đợt 1: Từ 22 h ngày 03/01/2017 đến 08h ngày 12/01/2017 (9,5 ngày); Đợt 2: Từ 09h ngày 23/01/2017 đến 17h00 ngày 24/01/2017 (1,5 ngày)];

- Tính đến thời điểm giáp Tết Nguyên Đán (vào ngày 27/01/2017 dương lịch), toàn Công ty đổ ải được 62% (Tổng số: 13.161 ha/HĐ 21.141 ha). Cụ thể tỷ lệ của từng quận, huyện như sau: Đan Phượng: 470/1.368 ha, đạt 34%; Hoài Đức: 637/1.938 ha, đạt 32,0%; Thanh Oai: 4.550/6.629 ha, đạt 69%; Hà Đông: 347/401 ha, đạt 87%; Chương Mỹ: 3.371/5.637 ha, đạt 60%. Mỹ Đức: 3.786/5.168ha, đạt 73%). Đến ngày 14/02 toàn Công ty cơ bản đổ ải xong.

- Từ ngày 04/02/2017 trên hệ thống đã có các HTX thuộc huyện Mỹ Đức bắt đầu cấy lúa, muộn nhất là quận Hà Đông (từ 15/02). Diện tích cấy toàn Công ty tính đến ngày 28/02/2017 là 20.714 ha, đạt 98%, tất cả các quận, huyện cơ bản đã cấy xong (đạt $\geq 95\%$).

Tổng hợp chung tiến độ thực hiện cấp nước tưới ải vụ Xuân 2017

Quận, huyện	Đổ ải		Gieo mạ		Cấy	
	Từ	Đến	Từ	Đến	Từ	Đến
H. Đan Phượng	04/01	19/02	15/01	03/02	07/02	28/02
H. Hoài Đức	04/01	22/02	18/01	03/02	12/02	28/02
Quận Hà Đông	10/01	14/02	25/01	05/02	15/02	28/02
H. Thanh Oai	10/01	22/02	22/01	05/02	07/02	02/3
H. Chương Mỹ	15/12/2016	16/02	22/01	05/02	05/02	24/02
H. Mỹ Đức	02/01	14/02	18/01	05/02	04/02	20/02

II. Diện tích tưới, tiêu, cấp nước:

1. Diện tích tưới, tiêu vụ Xuân 2017:

TT	Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi	Diện tích (ha)			Ghi chú
		Kế hoạch	Hợp đồng	Tỷ lệ % (HĐ/KH)	
1	Đan Hoài	4.516,90	4.386,91	97,12%	
2	La Khê	7.782,16	7.593,44	97,57%	
3	Chương Mỹ	7.850,10	7.731,60	98,49%	
4	Mỹ Đức	7.174,41	7.202,31	100,39%	
	Cộng	27.323,57	26.914,26	98,50%	

* Tổng số đơn vị dùng nước: 143 đơn vị (Đan Hoài: 53; La Khê: 36; Chương Mỹ: 32; Mỹ Đức: 22).

* Diện tích tưới, tiêu chủ động: 13.120,74 ha, đạt 48,75% (Năm 2016 là 48,18%).

Trong đó:

+ Đan Hoài : 3.207,63 ha, đạt 73,12% (Năm 2016 là 73,9%).

+ La Khê : 4.246,64 ha, đạt 55,93% (Năm 2016 là 54,75%).

+ Chương Mỹ: 2.515,95 ha, đạt 32,54% (Năm 2016 là 31,92%).

+ Mỹ Đức : 3.150,52 ha, đạt 43,74% (Năm 2016 là 42,59%)

*** Diện tích tưới chủ động:** 13.712,35 ha, đạt 50,95% (Năm 2016 là 50,45%).

Trong đó:

+ Đan Hoài : 3.207,63 ha, đạt 73,12% (Năm 2016 là 73,90%).

+ La Khê : 4.246,64 ha, đạt 55,93% (Năm 2016 là 54,75%)..

+ Chương Mỹ: 3.077,56 ha, đạt 39,80% (Năm 2016 là 39,40%).

+ Mỹ Đức : 3.180,52 ha, đạt 44,16% (Năm 2016 là 43,01%)

*** Diện tích tưới bằng động lực (Trạm bơm):** 20.627,50 ha, chiếm 76,64% (Năm 2016 là 75,19 %). Trong đó:

+ Đan Hoài : 4.386,91 ha, chiếm 100% (Năm 2016 là 100%);

+ La Khê : 7.593,44 ha, chiếm 100% (Năm 2016 là 100%);

+ Chương Mỹ: 5.240,76 ha, chiếm 67,78% (Năm 2016 là 67,66%);

+ Mỹ Đức : 3.406,39 ha, chiếm 47,30% (Năm 2016 là 40,44%).

*** Diện tích tưới bằng trọng lực (Lấy nước trực tiếp từ hồ chứa):** 3.384,45 ha, chiếm 12,57% (Năm 2016 là 14,00%). Trong đó:

+ Chương Mỹ: 1.213,32 ha, chiếm 15,69% (Năm 2016 là 15,70%);

+ Mỹ Đức : 2.171,13 ha, chiếm 36,45% (Năm 2016 là 36,45%).

*** Diện tích chuyên tiêu:** 3.027,12 ha, chiếm 10,89% (Năm 2016 là 10,89%).

Trong đó:

+ Chương Mỹ: 1.347,77 ha, chiếm 16,74% (Năm 2016 là 16,74%)

+ Mỹ Đức : 1.679,35 ha, chiếm 30,14% (Năm 2016 là 23,31%)

*** Diện tích cấy lúa:**

- Tổng diện tích lúa: Đối với vụ Xuân 2017, diện tích 1 vụ lúa + 1 vụ cá của các Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi đều cấy lúa, do đó tổng cộng diện tích cấy lúa là 23.661,90 ha, chiếm 87,92% (Năm 2016 là 88,39%). Trong đó:

+ Đan Hoài : 3.306,81ha, chiếm 75,38% (Năm 2016 là 76,22%);

+ La Khê : 7.029,29 ha, chiếm 92,57% (Năm 2016 là 93,00%);

+ Chương Mỹ: 6.866,95 ha, chiếm 88,22% (Năm 2016 là 88,58%);

+ Mỹ Đức : 6.458,85 ha, chiếm 89,68% (Năm 2016 là 90,95%).

- Diện tích tưới cho lúa (kể cả diện tích 1 lúa, 1 cá): 21.140,96 ha, đạt 89,35% (Năm 2016 là 88,92%).

Trong đó:

+ Tưới bằng động lực : 18.114,15 ha, đạt 85,68% (Năm 2016 là 84,10%);

+ Tưới bằng trọng lực : 3.026,81 ha, đạt 14,32% (Năm 2016 là 15,90%);

- Diện tích tưới chủ động cho lúa: 12.236,79 ha, đạt 51,72% (Năm 2016 là 50,98%). Trong đó:

+ Đan Hoài : 2.490,62 ha, đạt 75,32% (Năm 2016 là 76,04%);

+ La Khê : 4.012,26 ha, đạt 57,08% (Năm 2016 là 55,65%);

+ Chương Mỹ: 2.740,71 ha, đạt 39,91% (Năm 2016 là 39,66%);

+ Mỹ Đức : 2.993,20 ha, đạt 46,34% (Năm 2016 là 44,56%).

2. Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2017:

T T	Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi	Diện tích (ha)			Ghi chú
		Kế hoạch	Hợp đồng	Tỷ lệ % (HĐ/KH)	
1	Đan Hoài	233,28	220,82	94,66%	
2	La Khê	257,80	257,80	100,00%	
3	Chương Mỹ	876,74	952,64	108,66%	
4	Mỹ Đức	410,06	685,02	167,05%	
	Cộng	1.777,88	2.116,28	119,03%	

* **Tổng số đơn vị dùng nước:** 85 đơn vị (Đan Hoài: 39; La Khê: 10; Chương Mỹ: 21; Mỹ Đức: 15).

* **Diện tích tưới, tiêu chủ động:** Tổng số: 529,182 ha, đạt 25,01% (Năm 2016 đạt 29,05%). Trong đó:

- XN ĐTPT TL Đan Hoài: 179,92 ha, đạt 81,48% (Năm 2016 đạt 78,40%)
- XN ĐTPT TL La Khê: 78,60 ha, đạt 30,49% (Năm 2016 đạt 28,84%)
- XN ĐTPT TL Chương Mỹ : 123,34 ha, đạt 12,95% (Năm 2016 đạt 15,83%)
- XN ĐTPT TL Mỹ Đức: 147,32 ha, đạt 21,51% (Năm 2016 đạt 29,33%)

3. Diện tích cây ăn quả, hoa, dược liệu, cây CN dài ngày năm 2017:

TT	Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi	Diện tích (ha)			Ghi chú
		Kế hoạch	Hợp đồng	Tỷ lệ % (HĐ/KH)	
1	Đan Hoài	1.235,69	1.306,85	105,76%	
2	La Khê	65,65	65,65	100,00%	
3	Chương Mỹ	114,23	169,11	148,04%	
4	Mỹ Đức	58,83	96,98	164,85%	
	Cộng	1.474,40	1.638,59	111,14%	

* **Tổng số đơn vị dùng nước:** 65 đơn vị (Đan Hoài: 42; La Khê: 03; Chương Mỹ: 08; Mỹ Đức: 12).

* **Diện tích tưới, tiêu chủ động:** Tổng số: 852,59 ha, đạt 52,03% (Năm 2016 đạt 51,92%). Trong đó :

- XN ĐTPT TL Đan Hoài: 821,54 ha, đạt 62,86% (Năm 2016 đạt 57,58%).
- XN ĐTPT TL La Khê: 29,05 ha, đạt 44,25% (Năm 2016 đạt 55,28%).
- XN ĐTPT TL Chương Mỹ : 0,00 ha, đạt 0,00% (Năm 2016 đạt 0,0%)
- XN ĐTPT TL Mỹ Đức: 2,00 ha, đạt 2,06% (Năm 2016 đạt 3,69%)

(Có bảng tổng hợp chi tiết diện tích hợp đồng tưới, tiêu, cấp nước vụ Xuân và cả năm 2017 đối với từng Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi kèm theo)

III. Diện năng tiêu thụ bơm tưới, tiêu:

1. Diện năng tiêu thụ bơm tưới:

- Việc bơm cấp nước tưới ải vụ Xuân năm 2017 cho 23.755,81 ha đất canh tác tưới bằng động lực (trong đó có 18.114,15 ha lúa) có 85 trạm bơm (62 TB cố định và 23 TB dã chiến) với tổng số 274 máy bơm các loại (Loại 8.100 đến 8.400 m³/h: 07; loại 4.000m³/h: 04; loại 2.500 đến 3.150 m³/h: 15; loại 1.800 đến 2.100 m³/h: 16; loại 540 đến 1.400 m³/h: 232).

- Trạm bơm DC Bá Giang do XN ĐTPT thủy lợi Đan Hoài trực tiếp quản lý đã bơm nước vào sông Đáy để cấp nước hỗ trợ cho các trạm bơm vùng ven Đáy thuộc

Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Chương Mỹ và La Khê phục vụ (TB Đan Hoài đang chuẩn bị hoàn thành thi công cải tạo, nâng cấp).

Bảng tổng hợp điện năng bơm tưới ải vụ Xuân 2017.

TT	Xí nghiệp thủy lợi	Giờ bơm	Điện năng tiêu thụ (Kwh)	Diện tích tưới (ha)	Điện năng BQ 2017 (Kwh/ha)	Thấp điểm (%)	Điện năng BQ 2016 (Kwh/ha)
1	Đan Hoài	26.459	892.769				
a	Phần tự bơm	21.344	718.514	5.871,88	122,4	28,0%	96,2
b	Bơm hỗ trợ	5.115	174.255				
2	La Khê	18.013	890.996	7.916,89	112,5	26,1%	90,3
3	Chương Mỹ	23.106	723.722	6.052,82	119,6	24,3%	104,6
4	Mỹ Đức	16.553	399.115	3.914,22	102,0	25,0%	113,3
	Cộng	84.131	2.906.602	23.755,81	122,4	26,0%	105,8

2. Điện năng bơm tiêu:

Thời kỳ tưới ải vụ Xuân năm 2017 chỉ có Trạm bơm Bãi Giữa (thuộc Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Mỹ Đức) là phải bơm tiêu do cống tiêu tự chảy ở rất xa (gần TB Hòa Lạc), việc rút nước vùng trũng cục bộ để cấy rất chậm nên phải dùng máy bơm cho kịp thời vụ. Điện năng tiêu thụ chủ yếu để thử máy và thấp sáng bảo vệ.

Bảng tổng hợp điện năng bơm tiêu ứng thời kỳ tưới ải vụ Xuân 2017.

T	Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi	Giờ bơm	Điện năng tiêu thụ (Kwh)	DT lưu vực tiêu (ha)	Điện năng BQ 2017 (Kwh/ha)	Tỷ lệ thấp điểm (%)	Điện năng BQ 2016 (Kwh)
1	Đan Hoài		80			0,0%	0,00
2	Chương Mỹ		2.100			21,0%	0,00
3	Mỹ Đức	45	1.200	67,89	17,7	26,7%	0,00
	Cộng		3.380			22,5%	

3. So sánh điện năng tiêu thụ thời kỳ tưới ải vụ Xuân 2017 với 2016:

TT	Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi	Điện năng 2017 (Kwh)	Điện năng 2016 (Kwh)	So sánh (Năm 2017 - 2016)	Tỷ lệ năm 2017/2016 (%)
I	Đan Hoài	892.849	732.043	160.806	122,0%
1	Bơm tưới	892.769	731.083	161.686	122,1%
a	Phần tự bơm	718.514	564.091	154.423	127,4%
b	Phần hỗ trợ	174.255	166.992	7.263	104,3%
2	Bơm tiêu	80	960	(880)	
II	La Khê	890.996	742.495	148.501	120,0%
1	Bơm tưới	890.996	742.495	148.501	120,0%
2	Bơm tiêu	-	-	-	
III	Chương Mỹ	725.822	643.713	82.109	112,8%
1	Bơm tưới	723.722	640.893	82.829	112,9%
2	Bơm tiêu	2.100	2.820	(720)	74,5%
IV	Mỹ Đức	400.315	370.877	29.438	107,9%
1	Bơm tưới	399.115	370.877	28.238	107,6%
2	Bơm tiêu	1.200	-	1.200	
*	Cả Công ty	2.909.982	2.489.128	420.854	116,9%
1	Bơm tưới	2.906.602	2.485.348	421.254	116,9%
2	Bơm tiêu	3.380	3.780	(400)	89,4%

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:

Mặc dù gặp khó khăn về thời tiết, khí hậu và nguồn nước sông, song được sự quan tâm chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, đồng thời lãnh đạo các huyện và ban ngành thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của CBCNV Công ty ĐTPT thủy lợi sông Đáy, công tác phục vụ tưới ải vụ Xuân năm 2017 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

- Các địa phương trong hệ thống cơ bản được cấp nước đầy đủ, kịp thời trong khung thời vụ tốt nhất. Giải pháp chống hạn cho các diện tích vùng ven Đáy đã được thực hiện chủ động và kịp thời, mang lại hiệu quả rõ rệt; việc cấp nước hỗ trợ giữa các Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi đảm bảo hợp lý. Ngoài ra Công ty còn đưa nước xuống một số tuyến kênh tiêu bị ô nhiễm nghiêm trọng để xử lý góp phần giải quyết ách tắc dòng chảy và làm sạch môi trường.

- Máy móc, thiết bị vận hành dài ngày, liên tục nhưng do có sự chuẩn bị chu đáo trong công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng nên vận hành bình thường, an toàn đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất. Việc quan tâm chỉ đạo các trạm bơm như: DC Bá Giang và Đào Nguyên tiếp nước xuống sông Đáy hỗ trợ chống hạn cho vùng ven Đáy thuộc Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Chương Mỹ và La Khê phục vụ đã mang lại hiệu quả cao.

- Việc thường xuyên kiểm tra đôn đốc của các cấp, các ngành và Công ty đã góp phần đẩy nhanh tiến độ gieo cấy của các địa phương, công tác phòng chống hạn đạt kết quả cao hơn.

- Theo kế hoạch xả nước các hồ thủy điện là 3 đợt với tổng số 18 ngày [Đợt 1: Từ 0 giờ ngày 10/01 ÷ 24 giờ ngày 15/01 (06 ngày); Đợt 2: Từ 0 giờ ngày 23/01 ÷ 24 giờ ngày 26/01 (04 ngày) Đợt 3: Từ 0 giờ ngày 06/02 ÷ 24 giờ ngày 13/02 (08 ngày)], nhưng do có mưa đáng kể vào trung tuần tháng 1 năm 2017, cùng với việc lấy nước có hiệu quả nên lịch xả nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân 2017 rút ngắn được tổng số 4,5 ngày (Trong đó: đợt 1 là 1,5 ngày và đợt 3 là 3,0 ngày).

- Gần 4 tháng mùa khô, mặc dù có mưa nhỏ nhưng chỉ giảm mức độ khô hanh, nhờ hệ thống thủy lợi Sông Đáy cấp nước tưới ải, nguồn nước mặt cũng như nước ngầm đã bổ sung, góp phần cải thiện đời sống sinh hoạt cho nhân dân trong vùng.

- Điện năng tưới bình quân của các trạm bơm giảm đáng kể so với năm 2015 ($\geq 20\%$) gồm có: La Khê, Xóm Mỹ, Thanh Thùy (La Khê); Biên Giang, Chi Lăng 1, tưới Hạ Dục, Chợ Sẻ, Quán Ông, tưới An Sơn (Chương Mỹ); Kim Bôi, An Mỹ 1, Đốc Tín, DC An Mỹ, DC Xuy Xá (Mỹ Đức);

- Các trạm bơm có tỷ lệ điện năng thấp điểm đêm đạt cao ($\geq 30\%$) gồm có: Tiên Tân, Chùa Đậu (Đan Hoài); Xóm Mỹ, Nhân Hiền (La Khê); Hoàng Diệu, tưới Từ Nê, Quán Ông (Chương Mỹ); DC Đồng Sở, DC Hùng Tiến (Mỹ Đức).

- Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Chương Mỹ tiếp tục chỉ đạo việc điều tiết hợp lý các cống Đồng Trữ, Đồng Trà và Hạ Dục trên kênh tiêu Thập Cửu để đảm bảo giữ nước tạo nguồn cho các trạm bơm địa phương và không phải vận hành Trạm bơm tiêu An Sơn bơm rút nước vùng trũng để cấy như vụ Xuân từ năm 2014 trở về trước.

- Điện năng tiêu thụ bơm tưới vụ Xuân năm 2017 của cả 4 Xí nghiệp đều tăng so với vụ Xuân năm 2016 có nguyên nhân chủ yếu là do khách quan đó là lượng mưa thấp hơn nhiều so với cùng kỳ (chỉ bằng 51%).

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, công tác phục vụ tưới ải vụ Xuân năm 2017 còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Một số địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác chống hạn, xem nhẹ việc quản lý nước trên kênh, để nước tưới thất thoát xuống kênh tiêu gây lãng phí.

- Điện năng tưới bình quân của các trạm bơm tăng nhiều so với năm 2016 ($\geq 30\%$) gồm có: Tiên Tân, Đoàn Khê, Phương Bảng, Đồng Nghề 1, Đồng Quan hữu, Đồng La, Chùa Đậu (Đan Hoài); Cao Bộ, Cao Viên, Thạch Nham 1, Quế Sơn, Nhân Hiền, DC Sái, DC Đan Thâm, DC Liễu Nội, DC Phương Trung I, DC Phương Trung II, DC N9, DC Phương Nhị 1, DC Ước Lễ 1 (La Khê); Quán Thánh, tưới Tử Nê, Tiến Ân, tưới Đàm Mới (Chương Mỹ); Đồi Mo, Tân Độ, Phù Lưu Tế 1, DC Mỹ Thành, DC Hồng Sơn, DC Đốc Tín (Mỹ Đức);

- Số lượng trạm bơm đạt chỉ tiêu thấp điểm đêm của cả 4 Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi đều đạt thấp (Đan Hoài: 05/10TB, đạt 50%; La Khê: 12/24TB, đạt 50%; Chương Mỹ: 05/19 TB, đạt 26%; Mỹ Đức: 06/23 TB, đạt 26%).

- Các trạm bơm tưới có tỷ lệ điện năng thấp điểm đêm đạt quá thấp ($\leq 20\%$) gồm có: Quán Thánh, Chợ Sẻ, Ba Ông Bếp, Thượng Phúc (Chương Mỹ); Yên Vỹ, Phú Yên, Đốc Tín, DC Bạch Tuyết (Mỹ Đức).

- Báo cáo sơ kết công tác phục vụ tưới ải vụ Xuân năm 2017 của các Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi đều thiếu phần đánh giá tăng, giảm điện năng tiêu thụ bình quân, điện năng thấp điểm đêm đối với từng trạm bơm so với cùng kỳ năm trước (năm 2016).

C. PHƯƠNG HƯỚNG TƯỚI DƯỠNG VỤ XUÂN NĂM 2017:

Trước những khó khăn về nguồn nước sông, hồ vẫn đang cạn kiệt, đồng thời tình hình thời tiết diễn biến rất phức tạp, để tiếp tục phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp, Công ty ĐTPT thủy lợi sông Đáy dự kiến phương hướng cấp nước tưới dưỡng vụ Xuân 2017 như sau:

- Quan tâm chặt chẽ đến việc điều hành trạm bơm DC Bá Giang để hỗ trợ nguồn nước phục vụ chống hạn cho các trạm bơm thuộc Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi La Khê và Chương Mỹ lấy nước từ sông Đáy.

- Sau khi kết thúc tưới ải vụ Xuân 2017, mực nước hồ Quan Sơn xuống thấp, vì vậy Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Mỹ Đức cần chủ động chuẩn bị thực hiện chống hạn cho diện tích lấy nước từ hồ chứa.

- Khắc phục những nhược điểm về cách quản lý và phân phối nước, từng bước cải tiến để các đơn vị chủ động và chịu trách nhiệm trước Công ty trong việc đóng mở công lấy nước trong địa bàn phụ trách.

- Từng bước đổi mới công tác tưới trên hệ thống theo hướng thiết thực, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân, từng đơn vị, thực hiện theo đúng các định mức được giao về điện năng, diện tích ...

- Tiếp tục thực hiện tốt Phương án phòng, chống hạn vụ Xuân năm 2017; tiết kiệm nước, giữ nước tốt trên mặt ruộng, chú trọng trữ nước vào kênh tiêu, hồ, ao đảm để có sẵn sàng triển khai bơm chống hạn khi cần thiết; nghiên cứu lắp đặt thêm các trạm bơm dã chiến để chống hạn có hiệu quả; kiến nghị với các địa phương trong việc huy động máy bơm dã chiến tham gia chống hạn.

- Tiếp tục liên hệ chặt chẽ với Công ty thủy lợi Sông Tích để nắm được tình hình xả nước các cống tiêu ra Sông Đáy, từ đó có lịch tiếp nước phù hợp, tiết kiệm.

- Thường xuyên kiểm tra tưới để có lịch tưới phù hợp với điều kiện công trình hiện có cũng như đối với từng giai đoạn phát triển của cây trồng

- Tiếp tục quan tâm đầu tư tu sửa công trình để phục vụ kịp thời yêu cầu tưới cũng như tiêu úng khi mùa mưa bão năm 2017 sắp tới.

D. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

- Đề nghị UBND thành phố, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội kiến nghị với các Bộ, Ngành liên quan xem xét xả nước các hồ thủy điện cấp bổ sung cho các tuyến sông khi bị cạn kiệt (chỉ cần nâng công suất phát điện chứ không phải mở cửa xả đáy).

- Đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo ngành điện tiếp tục cấp điện ổn định cho các trạm bơm hoạt động.

- Đề nghị UBND thành phố Hà Nội và các Sở ngành quan tâm xem xét phê duyệt kế hoạch đặt hàng năm 2017 để Công ty có kinh phí hoạt động.

- Đề nghị UBND các quận, huyện quan tâm chỉ đạo việc thực hiện hoàn chỉnh hệ thống các công trình thủy lợi trong quá trình thực hiện “Chương trình nông thôn mới” và công tác dồn điền đổi thửa tại địa phương.

- Yêu cầu các Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi luôn chủ động, linh hoạt trong công tác phòng chống hạn vụ Xuân năm 2017, phối hợp chặt chẽ với phòng chức năng của các quận, huyện để giải quyết kịp thời những vướng mắc trong việc phục vụ tưới, tiêu cũng như quản lý, bảo vệ công trình.

- Đề nghị các địa phương quan tâm xử lý vi phạm công trình thủy lợi, ngăn chặn việc đổ rác thải ra kênh mương gây ách tắc dòng chảy và ô nhiễm môi trường.

- Đề nghị các Hợp tác xã nông nghiệp quan tâm hơn nữa đến công tác phòng chống hạn vụ Xuân năm 2017, đồng thời thường xuyên phối hợp tốt với các Cụm thủy nông đảm bảo tưới, tiêu kịp thời cho cây trồng.

Nơi nhận:

- Sở NN & PTNT Hà Nội (Báo cáo);
- Chi cục thủy lợi Hà Nội (Báo cáo);
- Ban QLDVTL Hà Nội (Báo cáo);
- Các Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi;
- Các phòng: KH-KT, Tài vụ, Cơ điện;
- Lưu QL, TCHC-TH.

CÔNG TY ĐTPT THỦY LỢI SÔNG ĐÁY



Doãn Văn Kính